

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลบึงเลิศ
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1.	<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u> โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิมแบบ OVER-LAY ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2	499,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง
2.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิมแบบ OVER-LAY ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3	133,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	133,000	กองช่าง
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	479,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	479,000	กองช่าง
4.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิมแบบ OVER-LAY ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2	380,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	380,000	กองช่าง
5.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6	101,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ถนน ยาว 850.00 เมตร	96,800	4,200	กองช่าง
6.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมคลองดินข้างทาง หมู่ที่ 8	230,000	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0	230,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	110,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	110,000	กองช่าง
8.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6	53,000	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0	53,000	กองช่าง
9.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิมแบบ OVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3	140,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	140,000	กองช่าง
10.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	110,000	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0	110,000	กองช่าง
11.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	188,000	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0	188,000	กองช่าง
12.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	147,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	147,000	กองช่าง
13.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	161,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	161,000	กองช่าง
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,4	388,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	388,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
15.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	91,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	91,000	กองช่าง
16.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	155,000	สถานะ : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0	155,000	กองช่าง
17.	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVER-LAY) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,4,8	210,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว ถนนยาว 1,060 เมตร	207,500	2,500	กองช่าง
18.	โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (OVERLAY) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2	55,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	55,000	กองช่าง
1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคม โครงการ To Be Number One ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ และแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านบึงเลืคเหนือ หมู่ที่ 7	6,500	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,500	สำนักปลัด
2.	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ที่ 2	7,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	7,000	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
3.	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านคำอุดม หมู่ที่ 4	6,500	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,500	สำนักปลัด
4.	โครงการลดขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านคำอุดม หมู่ที่ 4	6,700	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,700	สำนักปลัด
5.	โครงการควบคุมหนองพวยอิในโครงการพระราชดำริบ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ที่ 2	6,800	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,800	สำนักปลัด
6.	โครงการลดขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านคำนางดุ่ม หมู่ที่ 5	5,500	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	5,500	สำนักปลัด
7.	โครงการลดขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 3	6,800	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,800	สำนักปลัด
8.	โครงการลดขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านเลิศสมบูรณ์ หมู่ที่ 9	7,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,800	สำนักปลัด
9.	โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีบ้านบึงเลิศเหนือ หมู่ที่ 7	6,500	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,500	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
10.	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช บ้านคำนางต๋ม หมู่ที่ 5	9,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	9,000	สำนักปลัด
11.	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์บ้านบุงเลิศเหนือ หมู่ที่ 7	7,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	7,000	สำนักปลัด
12.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	5,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	5,000	สำนักปลัด
13.	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านเลิศสมบูรณ์ หมู่ที่ 9	6,500	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,500	สำนักปลัด
14.	โครงการให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและโรคติดต่อ ตามฤดูกาลในท้องถิ่น บ้านหนองม้า หมู่ที่ 8	6,400	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,400	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
15.	โครงการให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำในท้องถิ่นบ้านบึงเลิศ หมู่ที่ 1	6,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,000	สำนักปลัด
16.	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงเลิศ	30,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว	30,000	0	สำนักปลัด
17.	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลบึงเลิศ	100,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว	100,000	0	สำนักปลัด
18.	โครงการลดขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6	5,800	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	5,800	สำนักปลัด
19.	โครงการควบคุมหนองพวยอิในโครงการพระราชดำริบ้านค่านางตุ้ม หมู่ที่ 5	5,500	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	5,000	สำนักปลัด
20.	โครงการให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและโรคติดต่อตามฤดูกาลในท้องถิ่น บ้านเลิศสมบูรณ์ หมู่ที่ 9	6,500	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,500	สำนักปลัด
21.	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 3	6,200	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,200	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
22.	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6	8,300	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	8,300	สำนักปลัด
23.	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านหนองม้า หมู่ที่ 8	7,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	7,000	สำนักปลัด
24.	โครงการให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและโรคติดต่อ ตามฤดูกาลในท้องถิ่น บ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ที่ 2	6,200	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,200	สำนักปลัด
25.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) บ้านหนองม้า หมู่ที่ 8	6,600	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,600	สำนักปลัด
26.	โครงการควบคุมหนองพญาอีในโครงการพระราชดำริบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6	5,900	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	5,900	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
27.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) บ้านโป่ง หมู่ที่ 3	7,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	7,000	สำนักปลัด
28.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) บ้านคำอุดม หมู่ที่ 4	6,800	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	6,800	สำนักปลัด
29.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	7,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	7,000	สำนักปลัด
30.	โครงการรณรงค์งดเผาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไฟป่า และหมอกควัน	8,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	8,000	สำนักปลัด
31.	โครงการควบคุมหนองพวยอิในโครงการพระราชดำริบ้านบึงเลิศ หมู่ที่ 1	7,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	7,000	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน ตำบลบึงเลิศ	40,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว	40,000	0	สำนักปลัด
2.	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบึงเลิศ	40,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	40,000	สำนักปลัด
3.	โครงการประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่สิมราชอำเภอมะยงต์	50,000	สถานะ : ดำเนินการแล้ว	50,000	0	สำนักปลัด
1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด) เทศบาลตำบล บึงเลิศ	1,171,800	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	1,171,800	สำนักปลัด
2.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เจ็บป่วย หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	12,000	สถานะ : ยังไม่ ดำเนินการ	0	12,000	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางปวีณา มุลละ)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ลงชื่อ.....

(นายถอ เหลาทอง)

ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลศ.....